




**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**MINISTERO
DELL'INTERNO**

Comune di San Cataldo

(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
Piazza Papa Giovanni XXIII°
P.I.: 00141480855

SETTORE 5° LAVORI PUBBLICI e PATRIMONIO

Telef. 0934 -511262

PEC: protocollo@pec.comune.san-cataldo.cl.it

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CON RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA SCUOLA "L. CAPUANA".

PNRR M2C4I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni. Ministero dell'Interno.

Importo a base di gara: Euro 59.837,00 di cui Euro 2.802,50 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

Importo manodopera: Euro 12.886,45

Importo a base di gara soggetto a ribasso: Euro 44.148,05

CUP H39I23000520006

CIG A00D543E07

Impresa: Gema Costruzioni Società Cooperativa, Via Portella Bifuto 50, 93017 San Cataldo (CL)

Contratto Appalto: Contratto Rep. 923 del 15.12.2023.

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(Art. 12 comma 1 D.M. 07-03-2018 n. 49 – Art. 121 comma 9 D.Lgs. 36/2023 - Art. 1 comma 2 lett. "t" Allegato II.14 D.Lgs. 36/2023)

L'anno **2024** il giorno **21** del mese di **Febbraio**, il sottoscritto Arch. Dino Serra, in qualità di Direttore dei Lavori, a seguito della autorizzazione del Responsabile del Procedimento, a seguito a preavviso dato dal sottoscritto si sono trovati sul luogo i Sigg.:

- Ing. Alessio Russo per conto dell'Impresa esecutrice;
- Arch. Dino Serra per conto dell'Ente appaltante;

alla presenza continua di tutti gli intervenuti e:

- visto il Verbale di Consegna dei lavori in data 15/09/2023;
- visto il Verbale di Sospensione dei lavori in data 24/10/2023;



- vista la concessione di una Proroga di 15 giorni in data 29/01/2024;
- visto il Verbale di Ripresa dei lavori in data 30/01/2024;

considerato che il tempo utile per dare i lavori compiuti, stabilito in giorni 45 naturali e consecutivi dall'art. 1 Capo 10 del Capitolato Speciale d'Appalto, per effetto della sospensione e della proroga concessa di 15 giorni veniva a scadere in data 20/02/2024;

- vista la nota dell'impresa GEMA Costruzioni Società Cooperativa acquisita al protocollo n. 5439 del 14/02/2024 con la quale veniva comunicato che in data 13/02/2024 erano stati terminati i lavori;
- visto il Verbale di constatazione di Fine Lavori del 19/02/2024;

CERTIFICA

Che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 19/02/2024 e che gli stessi, quindi, sono stati eseguiti in tempo utile entro la scadenza contrattuale maggiorato della proroga concessa.

Atto redatto in unico esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

San Cataldo, li 21.02.2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Dino Serra



L'IMPRESA

GEMA COSTRUZIONI Società Cooperativa
Ing. Alessio Russo

"GEMA COSTRUZIONI"
SOC. COOP.
L'Amministratore Unico
(Ing. Russo Alessio C.)




Visto: Il R.U.P. e Responsabile del 5° Settore LL.PP. e Patrimonio
Ing. Alfredo Ragolia





**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**MINISTERO
DELL'INTERNO**

Comune di San Cataldo

(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)
Piazza Papa Giovanni XXIII°
P.I.: 00141480855

SETTORE 5° LAVORI PUBBLICI e PATRIMONIO

Telef. 0934 -511262

PEC: protocollo@pec.comune.san-cataldo.cl.it

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CON RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA SCUOLA "L. CAPUANA".

PNRR M2C4I2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni. Ministero dell'Interno.

Importo a base di gara: Euro 59.837,00 di cui Euro 2.802,50 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

Importo manodopera: Euro 12.886,45

Importo a base di gara soggetto a ribasso: Euro 44.148,05

CUP H39I23000520006

CIG A00D543E07

Impresa: Gema Costruzioni Società Cooperativa, Via Portella Bifuto 50, 93017 San Cataldo (CL)

Contratto Appalto: Contratto Rep. 923 del 15.12.2023.

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(Art. 12 comma 1 D.M. 07-03-2018 n. 49 – Art. 121 comma 9 D.Lgs. 36/2023 - Art. 1 comma 2 lett. "t" Allegato II.14 D.Lgs. 36/2023)

L'anno **2024** il giorno **21** del mese di **Febbraio**, il sottoscritto Arch. Dino Serra, in qualità di Direttore dei Lavori, a seguito della autorizzazione del Responsabile del Procedimento, a seguito a preavviso dato dal sottoscritto si sono trovati sul luogo i Sigg.:

- Ing. Alessio Russo per conto dell'Impresa esecutrice;
- Arch. Dino Serra per conto dell'Ente appaltante;

alla presenza continua di tutti gli intervenuti e:

- visto il Verbale di Consegna dei lavori in data 15/09/2023;
- visto il Verbale di Sospensione dei lavori in data 24/10/2023;

- vista la concessione di una Proroga di 15 giorni in data 29/01/2024;
- visto il Verbale di Ripresa dei lavori in data 30/01/2024;

considerato che il tempo utile per dare i lavori compiuti, stabilito in giorni 45 naturali e consecutivi dall'art. 1 Capo 10 del Capitolato Speciale d'Appalto, per effetto della sospensione e della proroga concessa di 15 giorni veniva a scadere in data 20/02/2024;

- vista la nota dell'impresa GEMA Costruzioni Società Cooperativa acquisita al protocollo n. 5439 del 14/02/2024 con la quale veniva comunicato che in data 13/02/2024 erano stati terminati i lavori;
- visto il Verbale di constatazione di Fine Lavori del 19/02/2024;

CERTIFICA

Che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 19/02/2024 e che gli stessi, quindi, sono stati eseguiti in tempo utile entro la scadenza contrattuale maggiorato della proroga concessa.

Atto redatto in unico esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

San Cataldo, li 21.02.2024

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Dino Serra



L'IMPRESA

GEMA COSTRUZIONI Società Cooperativa

Ing. Alessio Russo

"GEMA COSTRUZIONI"

SOC. COOP.

L'Amministratore Unico

(Ing. Russo Alessio G.)



Visto: Il R.U.P. e Responsabile del 5° Settore LL.PP. e Patrimonio

Ing. Alfredo Ragolia

